

HARMONOGRAM Robót budowlanych - do umowy z dnia 3.04.21 r.

Procentowo

Etap I 30.07.2021	
Roboty ziemne	1,86
Palowanie	5,44
Chudy beton	1,72
Płyta fundamentowa (część)	4,41
Ściany fundamentowe (część)	1,57
Razem	15
Etap II 30.10.2021	
Płyta fundamentowa (dokończenie)	3,22
Ściany fundamentowe (dokończenie)	0,45
Izolacja fundamentów	0,65
Ściany parteru	4,01
Elementy żelbetowe Parteru	1,67
Razem	10
Etap III 30.01.2022	
Strop na parterem	3,06
Ściany murowane piętro I	3,11
Elementy żelbetowe piętro I	0,98
Strop na piętrze I	2,85
Razem	10
Etap IV 30.04.2022	
Ściany murowane i żelbety piętro II	3,59
Strop nad piętrze II	3,21
Ściany murowane i elementy żelbetowe piętro III	3,2
Razem	10
Etap V 30.07.2022	
Stropo dach nad piętrze III	6,26
stolarka (część)	3,77
ścianki działowe (część)	2,75
instalacje elektryczne (część)	2,22
Razem	15
Etap VI 30.10.2022	
Elewacja (część)	3,5
stolarka (dokończenie)	3,28
ścianki działowe (dokończenie)	1,18
Tynki i okładziny wewnętrzne (część)	2,04
Razem	10
Etap VII 30.01.2023	
Elewacja (część)	4,15
instalacje sanitarna (część)	2,07
Instalacja elektryczna (część)	1,01
Tynki i okładziny wewnętrzne (część)	2,77
Razem	10
Etap VIII 30.04.2023	
instalacje sanitarna (część)	2,62
instalacje elektryczne (część)	1,96
Tynki i posadzki (część)	2,11
Zielony dach	2,15
Tynki i okładziny wewnętrzne (część)	1,16
Razem	10
Etap IX 30.10.2023	
Zagospodarowanie terenu (część)	1,1
Montaż wind	1,81
Balustrady	1,98
Elewacja (dokończenie)	1,11
instalacje sanitarna (dokończenie)	1,11
instalacje elektryczne (dokończenie)	0,69
Tynki i okładziny wewnętrzne (dokończenie)	0,9
Tynki i posadzki (dokończenie)	0,79
Zagospodarowanie terenu (dokończenie)	0,51
Razem	10